

# Beispielangebot mit Hinweisen

zur Erstellung eigener förderfähiger Angebote

**RENEWA**  
Energetisch sinnvoll sanieren.

Vollständiger Name und Anschrift  
des Angebotserstellers

RENEWA KUS/PAS Testhandwerker, Dorotheenstraße 84, 22303 Hamburg

Frau  
Beispiel Musterfrau  
Musterweg 4  
12345 Musterhausen

Angebotsnummer und  
Angebotsdatum angeben

Angebotsnummer ANG-10000  
Projektnummer LEAD-51293  
Datum 22.03.2024  
Ansprechpartner RENEWA Testhandwerker  
Telefon +4940609401200  
E-Mail

Adresse des Bauvorhabens  
angeben, auch wenn diese mit der  
Adresse des Angebotsempfängers  
übereinstimmt

**BV: Musterweg 4, 12345 Musterhausen**

Angebot-Nr. ANG-10000

Sehr geehrte Frau Musterfrau,

wir danken Ihnen für Ihre Anfrage und möchten Ihnen folgendes Angebot unterbreiten.

**Hinweis:** Falls der  
Angebotsempfänger nicht mit dem  
Zuschussempfänger übereinstimmt,  
muss im Bauvorhaben der Name  
des Zuschussempfängers erwähnt  
werden

| Pos                                                        | Menge  | Bezeichnung                                                                                                                                                                                | Einheitspreis | Gesamt        |
|------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Pos. 1 Hydraulischer und Regeltechnischer Abgleich</b>  |        |                                                                                                                                                                                            |               |               |
| 1.001                                                      | 1 Stk. | Thermostatventil mit Thermostatkopf Typ Heiemeier/Oventrop, bis DN15 1/2" liefern und erneuern                                                                                             |               |               |
| 1.002                                                      | 1 Stk. | Hydraulischer und Regeltechnischer Abgleich nach Verfahren B an voreinstellbaren Thermostatventilen                                                                                        | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 1.003                                                      | ...    | ...                                                                                                                                                                                        | ...           | ...           |
| <b>Summe 1 Hydraulischer und Regeltechnischer Abgleich</b> |        |                                                                                                                                                                                            |               | <b>0,00 €</b> |
| <b>Pos. 2 Wärmepumpe mit Zubehör</b>                       |        |                                                                                                                                                                                            |               |               |
| 2.001                                                      | 1 Stk. | VA Paket 4.3506<br>-aroTHERM plsu 2er Kaskade VWL 125/6 A S2<br>-VWZ AI Steuerungsmodul<br>-Buskoppler<br>-sensoCOMFORT Heizungsregler<br>-VR940f Internetmodul (WLAN muss vorhanden sein) |               |               |
| 2.002                                                      | 1 Stk. | Wärmemengenzähler Qp 2.5, HK zur Erfassung der abgegebenen Wärmemenge, liefern und montieren                                                                                               | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 2.003                                                      | ...    | ...                                                                                                                                                                                        | ...           | ...           |
| <b>Summe 2 Wärmepumpe mit Zubehör</b>                      |        |                                                                                                                                                                                            |               | <b>0,00 €</b> |

zu neuen Heizkörpern  
Thermostatventile und -köpfe  
separat ausweisen

Einstellung des hydraulischen  
Abgleichs nach Verfahren B

**IMMER:** Menge und Art des  
gelieferten Artikels

Vollständige Typenbezeichnung der  
Heizung nach Herstellerdatenblatt  
oder **BAFA**

Aufführen des  
Wärmemengenzählers

| Pos                      | Menge                                       | Bezeichnung                                                                                                                                                                                             | Einheitspreis | Gesamt |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| Pos. 3 Fussbodenheizung  |                                             |                                                                                                                                                                                                         |               |        |
| 3.001                    | 1 Stk.                                      | Neue Heizungszuleitung vom Heizraum zum Verteiler (zentral in der Wohnung) installieren. Vorisoliertes im Schellsystem liefern und montieren                                                            | 0,00 €        | 0,00 € |
| 3.002                    | 12 Stk.                                     | Den vorhandenen alten Heizkörper demontieren, aus dem Gebäude schaffen und entsorgen. Rohrleitungen zurückbauen und/oder abpflocken                                                                     | 0,00 €        | 0,00 € |
| 3.003                    | 113 qm                                      | Heizkreis in vorhandenen Estrich fräsen.<br>Lieferung und Verlegung PEX-Fussbodenheizungsrohr 14 x 2 mm / VA = 125 mm<br>Herstellung des Anschlusses zwischen Verteilerbalken und Fussbodenheizungsrohr | 0,00 €        | 0,00 € |
| 3.004                    | 1 Stk.                                      | Lieferung und Montage Heizkreisverteiler Fabrikat Oventrop, mit KHS 3/4“, Edelstahl 0-5 l/min für 12 Heizkreise                                                                                         | 0,00 €        | 0,00 € |
| 3.005                    | ...                                         | ...                                                                                                                                                                                                     | ...           | ...    |
| Summe 3 Fussbodenheizung |                                             |                                                                                                                                                                                                         |               | 0,00 € |
| Pos. 4 Solarkollektoren  |                                             |                                                                                                                                                                                                         |               |        |
| 4.001                    | 8 Stk.                                      | Vaillant auroTHERM plus VFK 155/2 V 2,51 m² Solar-Flachkollektor                                                                                                                                        |               |        |
| 4.002                    | ...                                         | ...                                                                                                                                                                                                     | ...           | ...    |
| Summe 4 Solarkollektoren |                                             |                                                                                                                                                                                                         |               | 0,00 € |
| Zusammenfassung          |                                             |                                                                                                                                                                                                         |               |        |
| Pos. 1                   | Hydraulischer und Regeltechnischer Abgleich |                                                                                                                                                                                                         |               | 0,00 € |
| Pos. 2                   | Wärmepumpe mit Zubehör                      |                                                                                                                                                                                                         |               | 0,00 € |
| Pos. 3                   | Fussbodenheizung                            |                                                                                                                                                                                                         |               | 0,00 € |
| Pos. 4                   | Solarkollektoren                            |                                                                                                                                                                                                         |               | 0,00 € |
| Pos. 5                   | ...                                         |                                                                                                                                                                                                         |               | 0,00 € |
| Nettobetrag              |                                             |                                                                                                                                                                                                         |               | 0,00 € |
| zzgl. 19% MwSt.          |                                             |                                                                                                                                                                                                         |               | 0,00 € |
| Gesamtsumme              |                                             |                                                                                                                                                                                                         |               | 0,00 € |

**IMMER:** Art der Dienstleistung

Fussbodenheizung mit Verlegeabstand und Anzahl Heizkreise

Bei Solar: Produktbezeichnung, Apertur- und Kollektorfläche, Typ (Flach/Röhre)

## Aufschiebende Bedingung

Für die Förderfähigkeit muss dieser Passus in jedem Angebot enthalten sein

Dieser Vertrag tritt hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten zur Umsetzung erst und nur insoweit in Kraft, wenn und soweit das BAFA / die KfW den Antrag für die geplante Sanierungsmaßnahme bewilligt und die Förderung mit einer Zusage gegenüber der antragstellenden Vertragspartei zugesagt hat (aufschiebende Bedingung). Die antragstellende Vertragspartei wird die jeweils andere Vertragspartei über den Eintritt und den Umfang des Eintritts der Bedingung unverzüglich in Kenntnis setzen. Die Umsetzung der Maßnahme ist zu folgendem Zeitraum geplant: **Quartal, Jahr**

## Hinweis

**IMMER:** Zeit der Umsetzung

Alle weiteren Vertragsbestandteile hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten haben weiterhin und ebenso Bestand. Es dürfen vor der Förderzusage keine Baumaßnahmen begonnen werden und keine (Abschlags-)Zahlungen erfolgen. Der Start von Baumaßnahmen oder Zahlungen vor Förderzusage lösen einen Vorhabensbeginn aus und wären in diesem Fall förderschädlich (keine Förderung mehr möglich).

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich erbrachter Leistung. Die Rechnungs- und Gutschriftenerstellung wird vom Leistungsempfänger ohne Unterschrift des Leistungserbringers anerkannt.

Dieser Kostenvoranschlag ist bis vier Wochen nach Erstellungsdatum gültig.

Hiermit nehme ich das Angebot gemäß der aufgeführten Dienstleistung an und akzeptiere die Zahlungsbedingungen.

---

*Ort, Datum und Unterschrift*

Wir freuen uns Sie bei Ihrer Sanierung zu unterstützen.

Beste Grüße.

Ihr RENEWA Team